

poř.č.	SO	NÁZEV OBJEKTU	Začátek dle HMG	Konec dle HMG	2021																																																							
					Rok																																																							
					Týden																																																							
					Měsíc																																																							
Den	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
SO 000		VRN, ostatní náklady,předání dokladů	1.6.2020	30.6.2021	[Red bar]																																																							
SO 101.1		Úsek okružní křižovatka - 1.fáze	1.4.2021	16.5.2021	[Red bar]																																																							
	ul.Psárská dl.30m	frézování vozovky	1.4.2021	2.4.2021	[Blue bar]																																																							
	ul. Kutná-dl.54m	výkop po paraplán	3.4.2021	11.4.2021	[Orange bar]																																																							
	ul.Jilovská-levá	sanace AZ	12.4.2021	18.4.2021	[Light blue bar]																																																							
	polovina dl.27m	konstrukční vrstvy(1.a 2.vrstva ŠD,KSC)	19.4.2021	28.4.2021	[Grey bar]																																																							
		pokládka obrub,zadláždění prstence)	29.4.2021	13.5.2021	[Yellow bar]																																																							
		AHV (ložná+podkladní)	14.5.2021	16.5.2021	[Purple bar]																																																							
SO 101.1		Úsek okružní křižovatka - 2.fáze	17.5.2021	30.6.2021	[Red bar]																																																							
	ul.Jilovská - dl.27m	frézování vozovky	17.5.2021	18.5.2021	[Blue bar]																																																							
	pravá polovina	výkop po paraplán	19.5.2021	25.5.2021	[Orange bar]																																																							
	ul.Sportovní- dl.25m	sanace AZ	26.5.2021	1.6.2021	[Light blue bar]																																																							
	ul.Kutná- dl.54m	konstrukční vrstvy(1.a 2.vrstva ŠD,KSC)	2.6.2021	8.6.2021	[Grey bar]																																																							
	pravá pol.B,C	pokládka obrub,zadláždění prstence)	9.6.2021	24.6.2021	[Yellow bar]																																																							
		AHV (ložná+podkladní)	25.6.2021	27.6.2021	[Purple bar]																																																							
SO 101.1		Úsek od mostu po okružní křižovatku,dl.200m(vč. sjezdu na Ul.Pod Vápenkou)	1.4.2021	30.6.2021	[Red bar]																																																							
	Průtah	frézování vozovky	1.4.2021	2.4.2021	[Blue bar]																																																							
		výkop po paraplán	3.4.2021	2.5.2021	[Orange bar]																																																							
		výměna vodovodních šoupat	10.4.2021	2.5.2021	[Green bar]																																																							
		sanace AZ	3.5.2021	17.5.2021	[Light blue bar]																																																							
		konstrukční vrstvy(1.a 2.vrstva ŠD)	18.5.2021	31.5.2021	[Grey bar]																																																							
		pokládka obrub	1.6.2021	15.6.2021	[Yellow bar]																																																							
		AHV (ložná+podkladní)	16.6.2021	20.6.2021	[Purple bar]																																																							
SO 201-Most		Úpravy na SO 101.02,101.03,101.04,101.05(zidky a ploty okolo mostu)	1.4.2021	30.6.2021	[Red bar]																																																							
		demolice stávajících SO	1.4.2021	10.4.2021	[Dark red bar]																																																							
		výstavba zídek plotů pravá+levá strana	11.4.2021	16.5.2021	[Purple bar]																																																							
		zemní práce na sjezdech k RD	11.4.2021	16.4.2021	[Brown bar]																																																							
		podkladní vrstvy vč. odvodnění	17.4.2021	30.4.2021	[Light orange bar]																																																							
		pokládka obrub a zámkové dlažby	1.5.2021	31.5.2021	[Yellow bar]																																																							
		montáž bran a branek	1.6.2021	20.6.2021	[Pink bar]																																																							
		Ul.Na stráni	1.4.2021	20.6.2021	[Orange bar]																																																							
		výkop,podkladní vrstvy,AHV	1.4.2021	20.6.2021	[Light orange bar]																																																							
SO 101.1		Ul.Za Můstkem - OÚ Psáry(ul.Pražská dl.350m)	1.4.2021	30.6.2021	[Red bar]																																																							
	Průtah	frézování vozovky	1.4.2021	2.4.2021	[Blue bar]																																																							
		výkop po paraplán	3.4.2021	18.4.2021	[Orange bar]																																																							
		výměna vodovodních šoupat	7.4.2021	18.4.2021	[Green bar]																																																							
		sanace AZ	19.4.2021	2.5.2021	[Light blue bar]																																																							
		konstrukční vrstvy(1.a 2.vrstva ŠD)	3.5.2021	16.5.2021	[Grey bar]																																																							
		pokládka obrub	17.5.2021	14.6.2021	[Yellow bar]																																																							
		AHV (ložná+podkladní)	15.6.2021	20.6.2021	[Purple bar]																																																							
SO 102		Chodníky	1.4.2021	30.6.2021	[Red bar]																																																							
		odstranění stávajících chodníků	1.4.2021	30.4.2021	[Grey bar]																																																							
		pokládka záhonových obrub	10.4.2021	16.5.2021	[Yellow bar]																																																							
		montáž odvodňovacích žlabů ve vjezdech	3.5.2021	31.5.2021	[Pink bar]																																																							
		podkladní vrstvy	19.4.2021	15.6.2021	[Light orange bar]																																																							
		pokládka zámkové dlažby	12.4.2021	30.6.2021	[Yellow bar]																																																							
SO 103		Plocha před restaurací	19.4.2021	20.6.2021	[Red bar]																																																							
		zemní práce,odstranění stávající komunikace	19.4.2021	9.5.2021	[Grey bar]																																																							
		podkladní vrstvy vč.odvodnění	10.5.2021	30.5.2021	[Light orange bar]																																																							
		pokládka obrubníků,doplnění podkladní vrstvy	31.5.2021	13.6.2021	[Yellow bar]																																																							
		pokládka zámkové dlažby vč.zatrav. tvárníc	7.6.2021	30.6.2021	[Yellow bar]																																																							
		pokládka AHV	18.6.2021	20.6.2021	[Purple bar]																																																							
SO 401		Nasvětlení přechodů pro chodce	19.4.2021	17.6.2021	[Red bar]																																																							
		výkop,bednění a betonáž základů sloupů VO	20.4.2021	16.5.2021	[Orange bar]																																																							
		výkop,pokládka kabelů VO,mnt sloupů VO	17.5.2021	15.6.2021	[Orange bar]																																																							
SO 101.1		Svislé a vodorovné dopravní značení	21.6.2021	30.6.2021	[Red bar]																																																							
SO 101.1		Obrusná vrstva vč.okružní křižovatky	25.6.2021	29.6.2021	[Red bar]																																																							
SO 801		Vegetační úpravy	1.6.2021	30.6.2021	[Red bar]																																																							
DIO		Uzavírky části komunikací:			[Red bar]																																																							
		úplná uzavírka sil.II/105 a III/1051 vč.mostu	1.4.2021	30.6.2021	[Red bar]																																																							
		částečná uzavírka III/1051(okružní křiž.) - semafor	1.4.2021	30.6.2021	[Red bar]																																																							
		1.fáze-sil.II/105 včt.A - levá pol. B,C	1.4.2021	16.5.2021	[Pink bar]																																																							
		2.fáze sil.II/105,-pravá pol.B,C,ul.Sportovní	17.5.2021	30.6.2021	[Pink bar]																																																							