

předpoklad						skutečnost		
						K+ČOV, Benefill		Přípojky
datum	usnesení č.	firma	bez DPH	včetně DPH	předmět plnění	způsobilé	nezpūs.	
27.11.2007		EKOEKO			technická pomoc		46 410	
30.4.2008		Pardus				5 800		
30.4.2008		EKOEKO			inženýrská činnost		118 048	
	RO 75/4-2007	EKOEKO	459000	546210	K+ ČOV, PD k územnímu řízení	514 378	29 512	
31.3.2008	RO 44/7-2008	Prisvich		37 200	K+ ČOV, odborná pomoc		37 200	
14.5.2008		Urban				5 000		
5.5.2008		In Solidum			finanční analýza dle požadavku SFŽP	41 650		
9.6.2008	RO 77/12-2008	In Solidum	35000	41 650	poradenská činnost při zpracování Strategického plánu obce		11 900	
5.5.2008		In Solidum			práce na žádosti o dotaci	5 950		
2.7.2008		M. Příhoda			poradenská činnost		11 733	
	RO 99/15-2008	EKOEKO	675000	803 250	K+ ČOV, PD ke stavebnímu povolení	486 413	357 000	
2.2.2009	RO 14/3-2009	Revital	160000	190 400	K+ ČOV, příprava zadávacího řízení		190 400	
16.2.2009	RO 18/4-2009	EKOEKO	395000	470 050	K+ ČOV, prováděcí (?) dokumentace		267 750	
16.3.2009	RO 28/6-2009	Rieger	2.500 Kč za 1 nemovitost		Přípojky, projektová dokumentace			518 475
28.5.2009		In Solidum					476 800	
21.1.2010		Klarp				76 260		
27.4.2010	RO 62/10-2009	In Solidum	335.000 plus 40.000 měs		K+ ČOV, příprava zadávacího řízení, dotazníku		210 000	
4.11.2009	RO 131/25/2009	Revital	407400		K+ ČOV, správce stavby	418 749		
7.12.2009	RO 145/28-2009	PIK =Vítek	198000		Vodojem, zpracování realizační dokumentace	192 780		
3.2.2010	RO 19/4-2010	PIK =Vítek	186000	221 340	Vodojem, autorský dozor		237 600	
3.2.2010	RO 19/4-2010	EKOEKO	114800	137 760	K+ ČOV, autorský dozor	137 760		
15.2.2010	RO 22/5-2010	M. Příhoda	19800	23 562	Přípojky, zpracování dokumentů k zakázce			23 760
		M. Příhoda	5500		Přípojky, zpracování dokumentů k zakázce - dodatek			6 600
3.9.2009	ZO 34/5-2009	Zepris		90 608 691	K+ ČOV, zhotovitel	90 047 989	560 700	
21.4.2010	RO 61/10-2010	Zepris	1594549,2	1 913 459	Přípojky, zhotovitel Psáry			1 703 783
3.5.2010	RO 71/12-2010				usnesení o 50% příspěvku obce na přípojky			417 221
24.5.2010	RO 79/14-2010	Zepris	1922798	2 307 358	Přípojky, zhotovitel Jirčany			2 076 621
7.6.2010	RO 94/15-2010	STAVDOZ	2% z ceny díla	84 416	Přípojky, technický dozor			70 345
celkem náklady na K+ČOV						91 932 728	2 555 053	
celkem náklady na K+ČOV + přípojky							94 487 781	4 267 970
úroky z půjčky SFŽP (2012-2021) - odhad							cca	396 337
celkem náklady na K+ČOV + přípojky								99 152 088
dotace EU, SFŽP								- 62 767 013
příspěvky občanů za přípojky								- 1 979 999
půjčka od SFŽP (splatná 2012 a dále)							znamená pouze odklad platby obce	
úhrady obce 2007-2011								- 27 034 619
úhrady půjčky SFŽP (2012-2021)								- 6 974 120
úroky z půjčky (2010-2021)								- 396 337